

民航局 107 年度自行管制計畫評核結果

序號	計畫名稱	主辦機關 (單位)	評核意見	評核等第
1	臺灣桃園國際機場塔臺模擬機系統建置案	飛航服務總臺	本計畫 107 年度執行進度及執行率至 12 月底止均已達標執行成效尚稱良好；108 年度係計畫執行最後 1 年，請持續依核定計畫賡續推動。	甲等
2	松山機場跑道整修工程	臺北國際航空站	本計畫 107 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標執行成效尚稱良好；108 年度請依奉核修正計畫期程，在確保安全、施工品質及機場正常營運無虞下，賡續督促廠商穩健推動執行。	甲等
3	桃園航空城機場園區用地取得計畫	民 航 局 (機 場 工 程 處)	本計畫 107 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標；108 年請持續依核定計畫賡續推動。	甲等
4	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	民 航 局 (場站組)	本計畫 107 年度因工程招標無廠商投標致流標，已積極重新辦理招標檢討作業及修正計畫，年度執行進度及執行率截至 12 月底止已符合修正計畫之年度目標；108 年請依年度作業計畫期程積極辦理重新招標作業，並洽邀潛在可能廠商投標，以期第三季完成工程決標，並辦理第 1 階段出入動線調整工程。	甲等
5	金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	金門航空站 (民 航 局 場 站 組 代 執 行)	本計畫 107 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，108 年度係計畫執行最後 1 年，請在確保安全與施工品質無虞下，持續督促廠商並掌握期程如期如質完成。	甲等
6	中部國際機場興建過夜停機坪工程計畫	民 航 局 (場站組)	本計畫已於 107 年 12 月底完成過夜機坪工程，惟尚有已執行應付未付數及結算驗收尾款未核銷，請儘速完成驗收作業後督促廠商辦理計價請款與核銷，以順利結案。	甲等