

民航局 108 年度自行管制計畫評核意見表

序 號	計畫名稱	主辦機關 (單位)	評核意見	評核 等第
1	臺北國際航空站第 1 航廈原航醫中心區域整修工程	臺北國際航空站	本計畫 108 年度因航醫中心延遲搬遷致年底執行率落後影響評核分數；本計畫已於 109 年 3 月 25 日竣工，請儘速完成驗收作業後督促廠商辦理計價請款與核銷，以順利結案。	乙等
2	松山機場跑道整修工程	臺北國際航空站	本計畫 108 年度執行率截至 12 月底已達標，惟因年度目標未能如期達成致影響評核分數；本計畫已於 109 年 2 月 6 日竣工，請儘速完成驗收作業後督促廠商辦理計價請款與核銷，以順利結案。	乙等
3	馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	臺北國際航空站 (北竿航空站)	本計畫 108 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，109 年度係計畫執行最後 1 年，請在確保安全與施工品質無虞下，持續督促廠商並掌握期程如期如質完成。	甲等
4	臺北國際航空站第 2 航廈結構補強工程暨火警及廣播監控系統改善工程	臺北國際航空站	本計畫 108 年度執行進度截至 12 月底止已達標，執行率達 95%；109 年度請在確保安全及工程品質無虞下，賡續督促廠商穩健推動執行。	甲等
5	飛航管理自動化系統期中升級	飛航服務總臺	本計畫 108 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標；109 年請持續依核定計畫賡續推動。	甲等
6	臺灣桃園國際機場塔臺模擬機系統建置案	飛航服務總臺	本計畫執行成效尚稱良好，於 108 年 11 月 2 日提前竣工，並已完成核銷及繳回結餘款結案。	優等
7	臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工程	飛航服務總臺	本工程已於 108 年 11 月 20 日竣工，惟尚有相關契約請款及驗收作業未完成，請儘速完成驗收作業後督促廠商辦理計價請款與核銷，以順利結案。	甲等
8	桃園航空城機場園區用地取得計畫	民航局 (機場工程處)	本計畫 108 年度代拆代建工程部分因無廠商投標致多次流標，雖積極重新辦理招標檢討作業並已開工，惟年度執行率仍有落後情形；109 年度請依計畫賡續辦理區段徵收相關作業，另有	甲等

			關代拆代建工程部分，請在確保安全及工程品質無虞下，督促廠商全力趕工進。	
9	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	民航局(場站組)	本計畫 108 年度執行進度截至 12 月底止已達標，109 年請依奉核計畫在安全與施工品質無虞下，賡續督促廠商穩健辦理後續工程。	甲等
10	金門尚義機場海側護岸堤防設施工程	金門航空站(民航局場站組代執行)	本工程已於 108 年 12 月 25 日竣工，惟尚有已執行應付未付數及結算驗收尾款未核銷，請儘速完成驗收作業後督促廠商辦理計價請款與核銷，以順利結案。	甲等