

交通部民用航空局 114 年度自行管制計畫評核意見表

序號	計畫名稱	主辦機關 (單位)	評核意見	評核 等第
1	高雄機場滑行道系統改善工程	高雄國際航空站	<p>一、本計畫受施工廠商以前年度未依限完成混凝土配比設計及試驗，延誤要徑作業，持續影響 114 年度工程進度，又施工廠商調度人員與機具時程延誤，專業人力不足等因素影響，導致年度經費執行率僅 63.08%。</p> <p>二、本計畫將於 115 年 12 月屆期，請高雄站持續掌握工區人力配置及材料供應情形，督促廠商趲趕剩餘工程進度，完成快速出口滑行道(RET27、RET09)新建，俾辦理驗收結案作業。</p>	乙等
2	松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程	臺北國際航空站	<p>本計畫 114 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，115 年請依核定計畫，賡續督促廠商辦理防災計畫製作、基本設計及捷運影響評估等工作。</p>	甲等
3	桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫	航空警察局	<p>本計畫與桃機公司「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」均為行政院「均衡臺灣」政策中的重大建設，爰請航警局洽桃機公司掌握第三航站區建設計畫進度，務必依所報修正計畫期程及配合桃園機場第三航站區工程進度，督促桃機公司及承商依限完成各項安檢設備設計、製造、運抵並完成安裝測試，俾配合桃園機場第三航廈啟用營運。</p>	乙等

序號	計畫名稱	主辦機關 (單位)	評核意見	評核 等第
4	臺中機場新建聯絡滑行道 1 及停機坪滑行道工程	民航局 (場站工程組)	本計畫請於驗收作業完成後，儘速將已執行應付未付數 44,768 千元(監造設計費尾款)執行完畢。	甲等
5	金門機場空側道面整建工程	民航局 (場站工程組)	本計畫 114 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，115 年請依核定計畫辦理基本設計作業等工作。	甲等
6	北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程第一期建設計畫	民航局 (場站工程組)	本計畫 114 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，115 年請依核定計畫並在安全無虞下，賡續督促廠商辦理水深及地形測量工作及地質鑽探、跑道整建工程設計監造案基本設計作業等工作。	甲等
7	桃園航空城機場園區用地取得計畫	民航局 (機場工程中心)	本計畫 114 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，115 年請續依核定計畫，在安全與施工品質無虞下持續辦理自動拆遷申請案件審查、自貿港周邊與崙仔後地區及 A3 周邊地區區段徵收工程、機場園區安置街廓工程施工(其餘區)，並達成台 15 線及台 4 線配合桃園國際機場擴建辦理改線通車之年度目標。	甲等