

民航局 109 年度自行管制計畫評核意見表

序號	計畫名稱	主辦機關 (單位)	評核意見	評核 等第
1	高雄機場滑行道系統改善工程	高雄國際航空站	本計畫 109 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標；110 年請持續依核定計畫賡續推動。	甲等
2	飛航管理自動化系統期中升級案	飛航服務總臺	本計畫 109 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標；110 年請持續依核定計畫賡續推動。	甲等
3	松山機場跑道整修工程	臺北國際航空站	本計畫已於 109 年驗收結案，請妥予維護，提供安全及可靠的航機起降環境，以維持機場正常營運。	甲等
4	臺北國際航空站第 1 航廈原航醫中心區域整修工程	臺北國際航空站	本案已於 110 年 2 月間撥付工程尾款，並於 110 年 4 月 13 日完成監造驗收，請臺北站儘速完成結案作業。	乙等
5	臺北國際航空站第 2 航廈結構補強工程暨火警及廣播監控系統改善工程	臺北國際航空站	本計畫結構補強工程部分已完工，惟尚未完成驗收作業；另 110 年度之火警廣播監控系統工程，已於 110 年 4 月間陳報竣工，請臺北站儘速完成驗收結案作業。	甲等
6	馬祖航空站北竿機場航廈擴建及廁所整建工程	臺北國際航空站 (北竿航空站)	本計畫 109 年度因北竿地區性混凝土缺料而停工，致工程延至 109 年 12 月 8 日完工，請儘速完成契約變更及後續驗收結案作業。	乙等
7	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	民航局 (場站組)	本計畫 109 年度執行進度截至 12 月底止已達標，110 年請依奉核計畫在安全與施工品質無虞下，賡續督促廠商穩健辦理後續工程。	甲等
8	臺中機場新建聯絡滑行道 1 及停機坪滑行道工程	民航局 (場站組)	一、本計畫因委託規劃設計及監造招標作業延宕，影響 109 年度預定進度達成；另計畫年度目標及指定指標之擬定，請以當年度預定	乙等

			<p>工作事項為範疇。</p> <p>二、110 年度須完成細部設計成果及隙地收回等工作，請規劃相關執行步驟並妥為協調，以利本計畫順遂執行。</p>	
9	桃園航空城機場園區用地取得計畫	民 航 局 (機 場 工 程 處)	<p>本計畫 109 年度為加速辦理安置地區相關公共工程，經調整作業項目，並積極協調國防部軍備局及桃園市政府相關單位，辦理海軍桃園基地土地作價，完成變更登記，預算執行率接近 100%。查本計畫 110 年度編列預算 699 億元，辦理區段徵收補償及公有土地作價等事宜，請妥為規劃、執行，以持續提升預算執行率。</p>	甲等