

民航局 111 年度自行管制計畫評核意見表

序號	計畫名稱	主辦機關 (單位)	評核意見	評核 等第
1	高雄機場滑行道系統改善工程	高雄國際航空站	本計畫 111 年度應完成工程招標，並辦理高雄機場 A、F 滑行道剛性重建等滑行道系統改善工程，惟因得標廠商混凝土取得問題，刻由工程會進行履約爭議調解。考量工程會已於 112 年 2 月 10 日進行第 3 次調解會議，雙方已初步達成共識，請高雄站積極準備各項工作，俾調解成立後儘速開工，趲趕工進。	甲等
2	航空氣象現代化作業系統汰換及更新計畫	飛航服務總臺	本計畫 111 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，請總臺依核定計畫賡續推動 112 年度各項工作。另有關 112 年預劃簽署之臺美跨國合約，請總臺掌控雙方合約審查報核進程，適時溝通，俾如期完成合約簽署，推動後續計畫。	甲等
3	中部國際機場既有航廈整體改善工程計畫	民航局 (場站組)	本計畫因受新冠肺炎(COVID-19)疫情、旅客連假疏運影響計畫期程，又因近年營造工程物價指數增加等因素，經併同檢討計畫經費辦理計畫修正，已於 111 年 11 月奉行政院核定，112 年請依行政院核定修正計畫賡續推動，督促廠商在工程尾聲應須更注意施工安全控管，確保計畫於 112 年 9 月完成。	甲等
4	臺中機場新建聯絡滑行道 1 及停機坪滑行道工程	民航局 (場站組)	本計畫 111 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，112 年請依奉核計畫在安全與施工品質無虞下，賡續督促廠商穩健辦理後續工程。	甲等

5	桃園航空城機場園區 用地取得計畫	民航局 (機場工 程處)	本計畫 111 年度執行進度及執行率截至 12 月底止均已達標，並陸續展開安置住宅興建工程、台 4 線、台 15 線改線工程，以及機場園區區段徵收公共工程等，112 年請依奉核計畫在安全與施工品質無虞下，賡續督促廠商穩健辦理後續工程。	甲等
---	---------------------	--------------------	---	----